

Chodník Podmoráňská – dokončen, ale z důvodu zpoždění výstavby přípojek do OC Přílepy není

zkolaudován.

Uvažuje se u umístění přístřešku na autobusovou zastávku.

Tělocvična – probíhá výběrové řízení na zhotovitele skrývky ornice pro archeologický průzkum,

který by v případě nálezů mohl zbrzdit zahájení výstavby po novém výběrovém řízení.

Multifunkční hřiště – práce byly zahájeny. Předcházelo odstranění VO, stožáry dvou lamp jsou uloženy pro další využití. Sondami a měření prokázáno, že se nemusí realizovat přeložka kanalizace a vody.

Vzniklou úsporu nákladů bude nutné použít na chybějící chodníky.

Obnova komunikace Pod Lesem – V nejbližších dnech proběhne předání staveniště firmě Swietelsky.

Po obdržení DIO budou zahájeny práce (má být 26.9.2022). Parkovací místa 5 stání bude nutné

zredukovat na 4. Na jednom vyprojektovaném se nachází zařízení ČEZ a spínací místo VO. K řešení

jsou problémy se stavem oplocení p. Říhy a požadavkem občanů na doplnění VO.

Polyfunkční dům – Byly instalovány asymetrické zářivky pro osvětlení tabulí. Byla provedena změna

v užívání dvou heren na dvě učebny. V suterénu byla provedena oprava rozvodu vody, která zatékala

do výtahové šachty. Práce proběhly v rámci záruky na dílo.

Škola 1. stupně – Po havárii kanalizace byla ve třech etapách provedena oprava. Elektrický rozvaděč,

který byl vodou poškozen je podle provedené revizi neschopný bezpečného provozu. Je objednána

instalace nového. Zbývá ještě instalace havarijního čerpadla s výtlačným potrubím do kotelny.

Před budovou na zatravněném pozemku dochází k propadání zeminy do asi do bývalého septiku. Bylo provedeno zakrytí a ohrazení. Na zítra je objednan bagr, který provede sondu pro určení dalšího postupu.