

# Dodatek č.1 ke SMLouvĚ O DíLO Č.46/19

(uzavřena dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.)

## 1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: **Petr Kožený s.r.o.**  
se sídlem: Švermova 32, Brandýsek – Olšany, 273 41  
IČ: 256 31 039  
DIČ: CZ25631039  
číslo účtu: 398130349/0800  
zastoupen ve věcech smluvních: Petra Ludvíková, jednatelka
- Objednatel: **Obec Velké Přílepy**  
se sídlem: Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy  
IČ: 00241806  
DIČ: CZ 00241806  
číslo účtu:  
zastoupen ve věcech smluvních: starostkou obce Věrou Čermákovou  
zastoupen ve věcech technických: referentkou stavebního úřadu Ing. Evou Aulickou

Smluvní strany se dnešního dne dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo na realizaci akce „**Posílení vodovodní sítě Velké Přílepy v úseku vodojem Na Habří – ATS**“ ze dne 18.6.2019 se mění a doplňuje následujícím způsobem:

### 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je:

1. Změny rozsahu předmětu plnění, vyplívající ze změny způsobu financování objektu SO 302 – Výměna části řadu pro Úholičky a Statenice. Výše uvedený řad je ve společném vlastnictví Dobrovolného svazku obcí přivaděč Velké Přílepy, Statenice (dále jen „DSO PVPSÚ“)

### 2. Změny a doplňky

1.

Předmět díla – se doplňuje

- 1.1 Z Předmětu této smlouvy se vypouští stavební objekt SO 302 – Výměna části řadu pro Úholičky a Statenice

2.

### Cena díla – se mění

Cena díla činí dle původní SoD :	
Cena celkem bez DPH:	5 958 523,23 Kč
Cena dodatku č. 1 činí:	
Cena celkem bez DPH:	- 450 575,45 Kč
Cena díla činí dle původní SoD a dodatků č. 1:	
Cena celkem bez DPH:	5 507 947,78 Kč

### 3.

#### Termíny plnění – se mění

1. S ohledem na změny projektu vyvolané rozdílnou polohou stávajícího vedení vodovodního přivaděče DN150 Roztoky – VDJ Na Habří oproti poloze uvedené ve vyjádření správci vodovodní sítě a změny v koncepci akumulace vody ze strany DSO PVPSÚ, došlo k prodloužení termínu realizace.

Doba realizace díla: **nejpozději do 15.12.2019**

#### 3. Ostatní ujednání


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 46/2019 ZE DNE 18.6.2019, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ve Velkých Přílepech, dne 24. 10. 2019

Ve Velkých Přílepech, dne 24.10. 2019

  
.....  
Věra Čermáková  
za objednatele



  
.....  
Petra Ludvíková  
za zhotovitele: