

Ev. č. smlouvy objednatele:	69/16
Ev. č. smlouvy zhotovitele:	

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Obec Velké Přílepy

Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

IČ: 00241806

DIČ: CZ00241806

Bankovní spojení: ČSOB Poštovní spořitelna: 111456924/0300

Email: podatelna@velke-prilepy.cz

Telefon: (+420) 220 930 535

www: <http://www.velke-prilepy.cz/>

Zastoupený: Věra Čermáková, starostka, kontakt: (+420) 220 930 854, Mobil: (+420)
739 352 222, e-mail: starosta@velke-prilepy.cz

a

2. Zhotovitel

Stavební řemesla-Zeman, s.r.o.

Náměstí 5. května 17, 252 25 Jinočany

IČ: 64946134

DIČ: CZ64946134

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha 6: 2090007001/5500

Telefon: (+420) 224 312 456

Email: zeman@remesla-zeman.cz

www: <http://www.remesla-zeman.cz>

Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 42839

Zastoupený: Antonín Zeman, jednatel, tel.: (+420) 224 312 456

Ve věcech technických: Ing. Miroslav Zeithaml, výkonný ředitel společnosti, tel.: (+420)
777 662 353, email: zeithaml@remesla-zeman.cz

**tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Nástavba a přístavba budovy 2. stupně
ZŠ Velké Přílepy“.**

1.

Účel a důvod uzavření dodatku č. 1 k SOD

1.1

Účelem uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (SOD) je změna harmonogramu a časového průběhu prací na díle „Nástavba a přístavba budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy“, která byla vyvolána dodatečným nutným statickým zajištěním stavby. V rámci přípravných prací k realizaci díla, na který je uzavřena smlouva o dílo mezi smluvními stranami, zjistil objednatel, že některé skutečnosti uvedené v původní projektové dokumentaci budovy 2. stupně ZŠ neodpovídají skutečnosti. Šlo zejména o menší dimenze patek a výškové a polohové umístění dodatečného valu zeminy, které bylo realizováno v 70. letech 20. stol. při novostavbě budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy. Hrozilo statické nebezpečí z dodatečného zatížení budovy nástavbou dalšího patra. Objednatel proto nechal dodatečně objekt staticky posoudit, což provedla společnost C-ENG, s.r.o., která dne 2.6.2016 zpracovala Statické posouzení – Závěry statického výpočtu stavebně konstrukčního řešení stavby NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA BUDOVY 2.STUPNĚ ZŠ VELKÉ PŘÍLEPY. Závěry jasně definovaly nutnost dodatečného statického zajištění. Objednatel proto uzavřel v jednacím řízení bez uveřejnění smlouvu o dílo se společností Saron statika s.r.o., Brno – Žabovřesky, Máničky 5, PSČ 61600, IČ: 15547299, email: saron@saron.cz, telefon: (+420) 606 880 899, www: <http://www.statickezajisteni.cz>, jejímž účelem bylo provést statické zajištění budovy 2. stupně ZŠ pomocí zavrtávaných mikropilotů, které dosáhly až na únosné (skalní) podloží. Cena těchto prací byla 1.625.008,59,- Kč bez DPH, šlo tedy věcně i časově o rozsáhlé práce. Objednatel uznává, že během prací mikropilotáže bylo obtížné a někdy i nemožné pro zhotovitele Stavební řemesla-Zeman, s.r.o. pracovat na díle a proto umožnil změnu harmonogramu prací.

2.

Rozsah změny harmonogramu prací

2.1

Smluvní strany se dohodly, že celkový termín ukončení díla se nemění. Současně se přesunují z druhé do třetí etapy veškeré práce, které souvisí s 2NP budovy 2. stupně ZŠ a byly v původní SOD ve druhé etapě.

3.

Závěrečná ustanovení

3.1

Tento dodatek je vyhotoven v **6 vyhotoveních** s platností originálu. **Objednatel obdrží 4 a zhotovitel 2 vyhotovení.**

3.2

Tento dodatek obsahuje 2 strany a 0 stran příloh.

V obci Velké Přílepy dne 10.8.2016


Objednatel
Věra Čermáková, starostka



V obci Velké Přílepy dne 10.8.2016


Zhotovitel
Antonín Zeman, jednatel
Stavební řemesla-Zeman, s.r.o.
Náměstí 5. května 17
252 25 Jinočany
tel.: 224 312 456; fax: 224 312 422
IČ: 64946134, DIČ: CZ64946134